

## Jegyzőkönyv

Készült, a 2010. március 29-én, a 10,00 órakor kezdődő Szentés, 100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum kialakítása felújítással, bővítéssel, tárgyi eszköz beszerzéssel és energetikai felújítás EGT/Norvég és DAOP pályázatokkal tárgyú projekt helyszíni bejárásáról

**A bejárás helyszíne:** 6600 Szentés, Vásárhelyi út 2-4.

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív alapján

**Báyer Károly:**

A Megrendelő részéről köszöntötte a helyszíni bejárásán megjelenteket, majd az ajánlattételi felhívás, a tervek, valamint a tervezői költségvetési kiírás alapján részletesen ismertette a jelenlévőkkel a felújítási és bővítési munkákat, mind építészeti, épületgépészeti, valamint elektromos szakágak vonatkozásában. Külön kihangsúlyozta, hogy a kivitelezés során sem DAOP pályázat által támogatott, sem pedig a Norvég/EGT pályázattal támogatott résznél a tervektől eltérni nem lehet. Ismertette a munkavégzés ütemezését, felhívta a figyelmét a jelenlévő kivitelezőknek arra, hogy a felújítási és újépítési munkákat párhuzamosan kell végezni a határidő rövidege miatt. Felhívta a Kivitelezők figyelmét a felvonulási út –és felvonulási terület helyreállítási kötelezettségére.

A helyszíni bejárás során az Ajánlattevők részéről az alábbi kérdések merültek fel, amelyekre műszaki szakértőtől kaptak választ.

**Mihalik Attila /Cabinet Plusz Kft./:**

A fűtési vezetékek szerelését belső vagy külső csövezéssel kell-e megoldani?

**Báyer Károly:**

A terv szerint az épületen belül mindent rejtett csövezéssel kell megoldani, kivételt csak a kazánházi vezetékek képeznek.

**Mihalik Attila /Cabinet Plusz Kft./:**

Arról érdeklődött, hogy a gázkazán marad-e?

**Báyer Károly:**


Bár az épület hőellátása tekintetében távhőre fog átállni, de a használati melegvíz ellátás miatt új gázkazán is beépítésre fog kerülni.

Kérdezte, hogy Kivitelezői részről van-e egyéb kérdés. Kérdés nem volt. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a projekttel kapcsolatos kérdéseiket továbbiakban az ajánlatok beadását megelőző 10. napig írásban nyújthatják be az Önkormányzat illetékes munkatársainak.

A helyszíni bejárást befejezettnek nyilvánította: 2010. március 29-én 10,45 órakor.

K. m. f.

  
Báyer Károly  
műszaki szakértő



  
Szabó Attila  
jegyzőkönyvvezető