

Vállalkozási Szerződés

2.számú módosítása

Szentes - Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítésére

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, egyszerű, hirdetmény nélküli eljárás eredményeként Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, Adószáma: 15726920-2-06, számlaszáma: 12066007-00372800-00100007 tel: 63/510-369 fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) és az Optanet Kft. 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. (cégjegyzékszám: 06-09-006363, adószáma: 11839484-2-06, számlaszáma: 10918000-00000003-74590002, tel.: +36 63 850100, fax: +36 63 850001, képviseli: Tari Balázs ügyvezető) ügyis, mint az Optanet Kft és a Multi Alarm Zrt (1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Asz: 11365073-2-42 Cg: 01-10044636 Számlaszám 12072.507-00328591-00100001, képviselő: Csongor Attila) konzorciumának képviselője, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a 2012. január 23- án létrejött Vállalkozási szerződés módosítására. A Vállalkozási szerződés a „Szentes - Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyában jött létre.

A Vállalkozó 2012. április 18- án kelt akadályközlő levelében kereste meg a Megrendelőt azzal, hogy az I. ütem 2012. április 23- ra módosított határideje nem tartható. Indoklásul az alábbiakat közölte:

1. Az EDF Démász és az Önkormányzat között az elektromos csatlakozások bekötésére vonatkozó szerződések megkötése továbbra is húzódik.
2. A Dr. Bugyi István Kórház addig nem járul hozzá a kábelezéshez, amíg a felettes szerve nem véleményezi a felmerült betegjogi aggályait.

A Megrendelő elfogadja azt, hogy az áramszolgáltatóval kötendő szerződések elhúzódása, továbbá a másik akadályozó tényező a Vállalkozó felelősségi körén kívül eső körülmény, ezért felek a Kbt. 303.§-a figyelembe vételével a Vállalkozási Szerződést módosítják, és a Vállalkozási Szerződés 5. pontjában, a kivitelezés I. ütemére meghatározott határidőt –a II. ütem-,és a véghatáridő változatlanul hagyásával- a következők szerint határozzák meg:

Az I. ütem befejezési határideje- a 72 órás próbaüzemmel együtt- az ütemhez tartozó utolsó kamera – DÉMÁSZ által végzett- elektromos bekötésének elkészültét követő 4. nap.


A bekötés napját a DÉMÁSZ bekapcsolási lapon lévő dátummal kell igazolnia a kivitelezőnek.

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért.


A Vállalkozási szerződés nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak, míg a Vállalkozási Szerződés és annak 1. számú módosítása, ezen 2. számú módosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Készült nyolc eredeti példányban (kettő Vállalkozó, hat Megrendelő példánya).


Szentes, 2012. április 23..



VÁLLALKOZÓ
Tari Balázs
ügyvezető



MEGRENDELŐ
Szirbik Imre
Polgármester



Pénzügyi ellenjegyzés:

Szentes, 2012. április 23.

Krajšóczi Sándor
Pénzügyi ellenjegyző

Számviteli és Tervezési Irodavezető
Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

