

Vállalkozási Szerződés

3. számú módosítása

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján KÉ- 14563/ 2011 számon indított, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként Szentesen, 2011. szeptember 30-án megkötött, 2012. március 14-én, és 2012. július 27.-én módosított Vállalkozási szerződés módosítására, Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, tel: 63/510-369 fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), Megrendelő és az Unibau Épszer Kft. (címe: 6600 Szentes, Szántó Kovács János u.7. cégjegyzékszám: 06-09-016045 adószáma: 14038091-2-06 számlaszáma: 10918001-00000051-04840008 tel/fax: 0630-248-5830; 56/330-017 képviseli: Mazug Imre Sándor), Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A szerződés a DAOP 4.2.1/2/2F-2f-2011-0001 „Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában” című pályázat feltételeinek megfelelően a KÉ- 14563/ 2011 számon indított egyszerű közbeszerzési eljáráson kihirdetett nyertes ajánlat alapján jött létre a „Szentes Klauzál Utcai Óvoda felújítása, bővítése” kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A kivitelezés során a Megrendelő részéről a műszaki tartalomra vonatkozóan a módosítási igények merültek fel. A betervezett eszközök egy részének átértékelése vált szükségessé a 2012. évi megvalósulás idején, az óvodai igények, a gyermekek egészségvédelmét megfelelően kiszolgáló gasztratechnológiai, -humánpolitikai, - biztonságtechnikai, óvodai szakmai módszertani változások következtében.

A Megrendelő néhány évvel ezelőtt újjáépített és folyamatos fejlesztés alatt levő Központi Gyermekélelmezési Konyhája biztosítja a 2012. évtől a választékosabb ételféleségek mellett a diétás és antiallergén ételek óvodás korú gyermekek részére megfelelő mennyiségben történő előállítását, ennek megfelelően módosultak a szállító edényzetek.

Ez a tálalás előkészítésére szolgáló tálalókonyhai edényzetek módosítását tette szükségessé, ami miatt a felszolgálható ételek melegen tartására, melegítésére eredetileg tervezett konyhatechnológiai gépi eszközök művelettechnikailag és mennyiségileg részben alkalmatlanok voltak.

Időközben racionalizálódott a személyzet tervezett összetétele és a játszóeszközök tervezett biztonságtechnika-igénye is. Az ésszerűsítést az óvodai módszertan változása, és a jogszabályi környezet változása is követte.

A tálalókonyhába tervezett 3 db gázüzemű, egyégős főzőszámoly helyett elegendő 2 db, az elmaradó 1 db főzőszámoly helyett az egészségügyi szabályok változása, és a bármilyen formában diétára szoruló gyermekek ételéhez azonban szükséges 1 db négyplatnis elektromos üzemű tűzhely beállítása, amely sütővel is rendelkezik. Ennek beszerzésével a tervezett 3 db vízfürdős melegen tartó pult helyett elegendő 2 db. A megmaradó 2 db vízfürdős melegen tartó pult közül 1 db kihasználtsága időszakos, így erre mobil fedlap készítése szükséges, hogy adott esetben munkaszünetként funkcionálhasson, és 1 db vízfürdős melegen tartó pultba csere-edényzet elhelyezése indokolt. A feleslegessé vált 1 db vízfürdős melegen tartó pult helyére azonban 1 db rozsdamentes munkaszünetelt kell beállítani. A szűkre szabott fehérmosogató helyiségének jobb térkihasználása érdekében a tervezett 2 db 200-as mosogatógép helyett 1 db 450-es, a konyhai öltözőhelyiség használhatóbbá tétele érdekében a tervezett 1 db öltözőpad helyett 3 db, a személyzeti öltözőbe a tervezett 10 db öltözőszekrény helyett 16 db beállítása indokolt, a tervezett 120 m² esésvédő gumiburkolat elhelyezése pedig szükségtelenné vált.

1. Fentiek miatt Felek a vállalkozási szerződés mellékletét, a közbeszerzési eljárás során kiadott műszaki dokumentációt az alábbiak szerint módosították:

A kivitelező nyertes ajánlati költségvetésének e munkanemekre vonatkozó tételei alapján:

2 db 200-as mosogatógép ajánlati dokumentáció 306. oldal 2. tétel helyett beépítésre kerül: 1 db 450-es mosogatógép

1 db gázüzemű főzőszámsóly ajánlati dokumentáció 307. oldal 17. tétel helyett: 1 db elektromos tűzhely sütővel, áramellátás kialakításával

1 db vízfürdős melegen tartó pult ajánlati dokumentáció 307. oldal 18. tétel helyett: 1 db mobil fedlap vízfürdős melegen tartó pultra, 1 db csere-edényzet vízfürdős melegen tartó pultba és 1 db rozsdamentes munkaasztal tároló polccal

120 m2 esésvédő gumiburkolat ajánlati dokumentáció 310. oldal 6. tétel helyett: 2 db öltözőpad és 6 db öltözőszekrény

2. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak, az eredeti Vállalkozási szerződés a továbbiakban jelen módosítással, valamint az 1-2. számú módosításokkal együtt érvényes. **Jelen szerződésmódosítás a munka ellenértékét és ütemezését nem érinti.**

3. Vállalkozó nyertes ajánlattevőként nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért.

4. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után egymással tartalom és forma szerint azonos 8 eredeti példányban (6 pld Megrendelő, 2 pld a Vállalkozó pld-a) jóváhagyólag írták alá.


5. Jelen szerződésmódosítás tartalmához a Megrendelő a MAG Zrt hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik.

Szentes, 2012. december 6. **UNIBAU-ÉPSZER KFT.**

6600 Szentes, Szántó Kovács János út 7.

Adószám: 14038091-2-06


* 2 *



VÁLLALKOZÓ

Mazug Imre Sándor

Ügyvezető




MEGRENDELŐ

Szurbik Imre

Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szentes, 2012. december 6.



Krajsóczki Sándorné

Pénzügyi ellenjegyző

Számviteli és Tervezési Irodavezető

Szentes Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

